



DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 26/08/2022

OBRA: PROGRAMA FARMACIA DE MINAS

LOCAL: AV. LAURO MEGALE Nº 600 - BAIRRO SANTA ANTONIO, BORDA DA MATA - MG

REGIAO/MES DE REF.: SETOP SUL - JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 06-2022 DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 348.009,31

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%						100,00%
		Financeiro	25.704,13	R\$ 25.704,13						R\$ 25.704,13
2.0	FUNDAÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%					100,00%
		Financeiro	27.390,55	R\$ 13.695,28	R\$ 13.695,28					R\$ 27.390,55
3.0	ESTRUTURA	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%				100,00%
		Financeiro	64.020,65		R\$ 32.010,33	R\$ 32.010,33				R\$ 64.020,65
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	100,00%	15,00%		15,00%	15,00%	10,00%	45,00%	100,00%
		Financeiro	21.260,60	R\$ 3.189,09		R\$ 3.189,09	R\$ 3.189,09	R\$ 2.126,06	R\$ 9.567,27	R\$ 21.260,60
5.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	Físico %	100,00%	15,00%		20,00%	20,00%	15,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	17.759,82	R\$ 2.663,97		R\$ 3.551,96	R\$ 3.551,96	R\$ 2.663,97	R\$ 5.327,95	R\$ 17.759,82
6.0	ALVENARIA	Físico %	100,00%		25,00%	25,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	34.679,68		R\$ 8.669,92	R\$ 8.669,92	R\$ 17.339,84			R\$ 34.679,68
7.0	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	28.174,11				R\$ 14.087,06	R\$ 14.087,06		R\$ 28.174,11
8.0	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	67.228,73		R\$ 13.445,75	R\$ 20.168,62	R\$ 20.168,62	R\$ 13.445,75		R\$ 67.228,73
9.0	PINTURA	Físico %	100,00%					40,00%	60,00%	100,00%
		Financeiro	26.088,33					R\$ 10.435,33	R\$ 15.653,00	R\$ 26.088,33
10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	14.000,31				R\$ 7.000,16	R\$ 7.000,16		R\$ 14.000,31
11.0	COBERTURA	Físico %	100,00%					20,00%	80,00%	100,00%
		Financeiro	20.076,65					R\$ 4.015,33	R\$ 16.061,32	R\$ 20.076,65
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%						100,00%	100,00%
		Financeiro	1.625,75						R\$ 1.625,75	R\$ 1.625,75
TOTAL		Físico %	100,00%	13,00%	19,49%	19,42%	18,77%	15,45%	13,86%	100,00%
		Financeiro	348.009,31	45.252,47	67.821,27	67.589,92	65.336,72	53.773,65	48.235,28	R\$ 348.009,31

Responsável Técnico: Daniel Teixeira

Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D