



RNG CONSTRUÇÕES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROCESSO: 043/2020  
CONTRATO: 041/2020

OBRA: REFORMA DA CREGHE MADRE TEREZA SALDANHA  
LOCAL: RUA PROFESSOR AFONSO ANTONIO FLORENCIANO Nº 279 CENTRO

PERÍODO: 12/12/2020 - 23/12/2020

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	REFERENCIAS CONTRATUAIS		Total	ACUMULADO ANTERIOR		NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
					25,56%	Valor Unit		QUANT.	VALOR \$	QUANT.	VALOR \$	QUANT.	VALOR \$	QUANT.	VALOR \$
7	PINTURA	m²	1726,42	R\$ 2,06	0,52	2,58	59.209,54	31.499,61	27.709,96	27.709,96	1726,42	59.209,57	-	0,00	
7.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	1563,82	R\$ 2,31	0,59	2,90	4.459,36	2.144,42	896,22	2.314,95	1563,82	4.459,37	-	0,00	
7.2	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEXACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	1730,11	R\$ 3,92	1,00	4,92	4.540,27	2.210,30	802,52	2.329,97	1730,11	4.540,28	-	0,00	
7.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEXACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	1216,32	R\$ 4,97	1,27	6,24	8.517,33	4.608,92	793,91	3.908,41	1216,32	7.595,06	-	0,00	
7.6	SELADOR ACRILICO	m²	1729,71	R\$ 11,42	2,91	14,33	24.792,00	11.899,27	899,51	12.892,74	1729,71	24.792,00	-	0,00	
7.7	PINTURA ACRILICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m²	571,98	R\$ 12,95	3,31	16,27	9.305,52	5.882,91	210,38	3.422,62	571,98	9.305,53	-	0,00	
7.8	PINTURA ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	TOTAL GERAL					59.209,54	31.499,61	27.709,96		59.209,57			0,00	

Borda da Mata, 29 de Dezembro de 2020

RNG CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
CNPJ.12.081.346/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Barezze Rezende Brandão  
CREA/SP - 5069395806  
Diretor de Obras



RNG CONSTRUÇÕES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROCESSO: 043/2020

CONTRATO: 041/2020

OBRA: REFORMA DA CRECHE MADRE TEREZA SALDANHA

LOCAL: RUA PROFESSOR AFONSO ANTONIO FLORENCIANO N° 279 CENTRO

PERIODO: 01/12/2020 - 11/12/2020

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	REFERENCIAS CONTRATUAIS		Total	ACUMULADO ANTERIOR		NO PERIODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
					25,56%	Valor Unit		QUANT.	VALOR \$	QUANT.	VALOR \$	QUANT.	VALOR \$	QUANT.	VALOR \$
7	PINTURA	m²	1726,42	R\$ 2,06	0,52	2,58	59.209,54	0,00	0,00	830,20	31.499,61	830,20	31.499,61	896,22	27.709,93
7.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	1563,82	R\$ 2,31	0,59	2,90	4.459,36	0,00	0,00	761,30	2.144,42	761,30	2.144,42	802,52	2.314,94
7.2	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	1730,11	R\$ 3,92	1,00	4,92	4.540,27	0,00	0,00	936,20	2.210,30	936,20	2.210,30	802,52	2.329,97
7.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	1216,32	R\$ 4,97	1,27	6,24	8.517,33	0,00	0,00	761,30	4.753,79	761,30	4.753,79	455,02	2.841,27
7.6	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	1729,71	R\$ 11,42	2,91	14,33	24.792,00	0,00	0,00	830,20	11.899,27	830,20	11.899,27	899,51	12.892,73
7.7	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m²	571,98	R\$ 12,95	3,31	16,27	9.305,52	0,00	0,00	361,60	5.882,91	361,60	5.882,91	210,38	3.422,61
7.8	PINTURA ACRILICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m²													
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>59.209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.499,61</b>	<b>31.499,61</b>	<b>31.499,61</b>		<b>27.709,93</b>	

Borda da Mata, 11 de Dezembro de 2020

RNG CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
CNPJ: 12.081.346/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

**Bareza Rezende Brandão**  
CREA/SP - 5069395806  
Diretor de Obras