

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENHIMENTO - TOMADOR

ACAO / MODALIDADE:

PLANEJAMENTO URBANO

RECURSO
OCAL F80 FNC

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
1054.846.75	8668902018	MCID	INFRAESTRUTURA URBANA	BORDA DA MATA	REPASSE 365.714,29
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	CONTRAPARTIDA 101.345,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG			BORDA DA MATA	Rua Geraldo Lamí e outras	INVESTIMENTO 467.060,21

OBJETO
Execução de pavimentação em ruas da cidade de Borda da Mata

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Normal	set-20 100,00%

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unit	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Fisca Acum.
									Repasse	Acum. Período Anterior	No Período	
1	Meta	1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE BORDA DA MATA	Licitado / Em Execução	5.985,70	m²	042/2019	1	467.060,21	177.214,53	289.845,68	467.060,21	100,00%
TOTAL								365.714,29	138.761,31	226.952,98	365.714,29	100,00%
								101.345,92	38.453,22	62.892,70	101.345,92	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								467.060,21	177.214,53	289.845,68	467.060,21	100,00%

Data: 10 de setembro de 2020

Local: BORDA DA MATA

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARVALHO MARQUES
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal: 1.4201BE-119

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: ANDRÉ CARVALHO MARQUES
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: LUCIANA ADELAIDE DA SILVA
Cargo: TESOUREIRA

