

CCB Construtora Camargo e Ribeiro Eireli

Rua Coronel Brito Filho, nº 389 - Fátima
 CNPJ - 04932093/0001-43
 Tel: 3423-8405 / 99981-2426 Pouso Alegre, MG.
ccrcamargo@yahoo.com.br

Município: Borda da Mata - MG

Licitação Nº : 105

Medição Nº : 02

Projeto: Secretaria de Desenvolvimento

Período: 05/08/2020 a 03/11/2020

Empresa: Construtora Camargo e Ribeiro Eireli

Nº do Contrato: 046/2020

Data: 03/11/2020

Responsável Técnico Fiscal: José Alvaro Cobra CREA 23239/D

Contrato BDMG Nº : 284.539/20

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada	Unid.	Preço Unitário (A)	Quantidade Prevista Total (B)	Quantidade Executada Nesta Medição (C)	Quantidade Executada Acumulada (D)	Valor (R\$) Previsto Total (AxB)	Valor (R\$) Executado Nesta Medição (AxC)	Valor (R\$) Executado Acumulado (AxD)
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						-	-	-
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJEcida COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1427,36	1,00		1,00	1.427,36	-	1.427,36
1.2	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PR A1	1038,08	3,00		3,00	3.114,24	-	3.114,24
1.3	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	PR A1	389,28	5,00		5,00	1.946,40	-	1.946,40
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						-	-	-


2.1	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS	M2	64,88	369,74		369,74	23.988,73	-	23.988,73
2.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	19,58	70,56		70,56	1.381,56	-	1.381,56
2.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	7,79	965,55		965,55	7.521,63	-	7.521,63
2.4	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CLAHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	7,79	1226,03		1.226,03	9.550,77	-	9.550,77
2.5	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	15,57	33,15		33,15	516,15	-	516,15
2.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	10,38	1226,03	726,03	1.226,03	12.726,19	7.536,19	12.726,19
3.0	ALVENARIAS E DIVISÕES						-	-	-
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	48,01	232,96	200,00	200,00	11.184,41	9.602,00	9.602,00
4.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS						-	-	-
4.1	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M2	3,89	2402,96	2.000,00	2.000,00	9.347,51	7.780,00	7.780,00
4.2	CHAPISCO DE TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M2	3,89	260,48			1.012,84	-	-
4.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	22,06	2663,44	2.000,00	2.000,00	58.755,47	44.120,00	44.120,00
4.4	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	48,01	265,86			12.763,96	-	-
5.0	PISOS						(0,30)	-	-

5.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	16,87	1226,03			20.683,13	-	
5.2	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	17,80	1226,03			21.823,33	-	
5.3	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	M2	311,42	13,20			4.110,74	-	
5.4	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	45,42	103,38			4.695,52	-	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INFRA ESTRUTURA						-	-	
6.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	908,32	3,00		3,00	2.724,96	-	2.724,96
6.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INFRA ESTRUTURA	VB	18166,40	1,00			18.166,40	-	-
7.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA						-	-	
7.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	PR A1	908,32	3,00		3,00	2.724,96	-	2.724,96
7.2	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	VB	16868,80	1,00			16.868,80	-	-
8.0	ESQUADRIAS						0,43	-	-
8.1	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 x 210 CM	UNID.	185,02	36,00			6.660,72	-	-
8.2	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 x 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	PÇ	493,09	36,00			17.751,24	-	-
8.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	M2	363,33	33,15			12.044,39	-	-
8.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP 10 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	259,52	33,15			8.603,09	-	-


8.5	DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3" x 2 1/2"	UNID.	11,80	25,00					295,00	-	-
8.6	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	90,83	20,00					1.816,60	-	-
8.7	FAIXA ANTIDERRAPANTE	M	21,11	40,00					844,40	-	-
8.8	PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO	M	259,52	12,81					3.324,45	-	-
9.0	PINTURA										
9.1	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	M2	2,88	2.402,96					6.920,52	-	-
9.2	LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS	M2	3,23	260,48					841,35	-	-
9.3	LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA	M2	4,04	60,48					244,34	-	-
9.4	LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA	M2	4,05	33,15					134,26	-	-
9.5	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	3,89	2402,96					9.347,51	-	-
9.6	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	5,19	260,48					1.351,89	-	-
9.7	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	9,08	2.402,96					21.818,88	-	-
9.8	PINTURA ACRÍLICA EM TETOS M2S, 3 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	10,38	260,48					2.703,78	-	-
9.9	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA DE MADEIRA SEM MASSA	M2	20,42	60,48					1.235,00	-	-
9.10	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, INCLUSIVE FUNDO ANTIOXIDANTE	M2	28,70	33,15					951,41	-	-
10	COBERTURAS										

10.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50 MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	45,42	1226,03			55.686,28	-	-
10.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	55,80	142,00			7.923,60	-	-
10.3	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	36,33	142,00			5.158,86	-	-
10.4	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M2	48,01	965,55			46.356,06	-	-
11	LIMPEZA GERAL DA OBRA						-	-	-
11.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	0,78	1226,03			956,30	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	460.005,26	69.038,19	129.124,96

Valor Total da Medição: R\$ 69.038,19
(SESSENTA E NOVE MIL, TRINTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)


JOSÉ ALVARO COBRA
 CREA: 23239
 Engenheiro Fiscal
 José Alvaro Cobra
 Engenheiro Civil
 CREA: 23239/D-MG
 PREF. MUNIC. BORDA DA MATA


 CONSTRUTORA CAMARGO & RIBEIRO EIRELI
 RONALDO CAMARGO RIBEIRO


 JOSÉ MARCELO DIAS
 Responsável Técnico
 CREA- MG 67832/D

[04.932.093/0001-43]
 CONSTRUTORA
 CAMARGO & RIBEIRO EIRELI

Rua Coronel Brito Filho, 3839
 Bairro de Fátima --- CEP 37554-178
 POUSO ALEGRE --- MINAS GERAIS

Pouso Alegre, 03 de novembro de 2020.