



BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE RIMMÁS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Borda da Mata
 Projeto: Reforma do Centro de Saúde
 Responsável Técnico: Barezze Rezende Brandão
 Nº CREANCAU: SPID 5069395806
 Data: 02/01/2020

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)	8.676,08	1,32%	8.676,08	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	110.386,60	16,80%	110.386,60	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13.854,13	2,11%	3.463,53	25,00%	10.390,60	75,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	109.549,24	16,67%	-	0,00%	109.549,24	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	72.240,62	10,99%	-	0,00%	-	0,00%	57.792,50	80,00%	7.224,06	10,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	PISOS	28.197,80	4,29%	5.639,56	20,00%	7.049,45	25,00%	8.459,34	30,00%	7.049,45	25,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INFRA ESTRUTURA DE CFTV	36.329,68	5,53%	7.265,94	20,00%	9.082,42	25,00%	10.898,90	30,00%	7.049,45	25,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	63.644,63	9,68%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.082,42	25,00%	31.822,32	50,00%	-	0,00%
9	ESQUADRIAS	68.114,60	10,37%	-	0,00%	-	0,00%	6.811,46	10,00%	6.811,46	10,00%	31.822,32	50,00%	54.491,68	80,00%
10	PINTURA	144.562,27	22,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.596,79	35,00%	72.281,14	50,00%	21.684,34	15,00%	-	0,00%
11	COBERTURAS	1.593,84	0,24%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.593,84	100,00%	-	0,00%
12	LIMPEZA GERAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
14	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
15	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
16	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
17	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
18	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
19	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
20	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
21	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
22	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
23	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
24	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
25	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAIS		657.149,49	100,00%	135.431,71	20,61%	136.071,71	20,71%	134.558,99	20,48%	134.270,84	20,43%	116.816,24	17,78%	-	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		657.149,49	100,00%	135.431,71	20,61%	271.503,42	41,32%	406.062,41	61,79%	540.333,25	82,22%	657.149,49	100,00%	657.149,49	100,00%

Barezze Rezende Brandão
 Responsável Técnico
 CREANCAU - SPID - 5069395806
 Diretor de Obras

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico