



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MEDICÇÃO 01

13/08/2020-14/09/2020

PREFEITURA: Borda da Mata

FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: Estrada Vicinal Cervo - Borda da Mata - Bairro Barro Amarelo

VALOR = 83.768,27

( ) ( x ) INDIRETA  
LDI 29,76%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE - MEDICÇÃO 01	VALOR	ACUMULADO	VALOR	SALDO	VALOR
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	unidade	1,00	1.434,94	1.434,94	1,00	1.434,94	1	1.434,94		
2	LOC-010	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS OBRAS VIÁRIAS	UNIDADE	20,00	97,32	1.946,40	20,00	1.946,40	20	1.946,40		
2.1	OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLINDO ESCAVACÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	93,75	18,49	1.733,44	93,75	1.733,44	93,75	1.733,44		
2.2	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	93,75	37,58	3.523,13	93,75	3.523,13	93,75	3.523,13		
2.3	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	9.796,88	0,62	6.074,06	9.796,88	6.074,07	9.796,88	6.074,07		
2.4	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	937,50	59,82	56.081,25	937,50	56.081,25	937,5	56.081,25		
3		DREAGEM										
3.1	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETÁ (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPa	M	250,00	51,90	12.975,00	250,00	12.975,00	250	12.975,00		
						<b>83.768,22</b>		<b>83.768,23</b>		<b>83.768,23</b>		

Borda da Mata, 14 de setembro de 2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BAREZZE REZENDE BRANDELLI - OBRGA - SPID. 5063395806

Guilherme Elias Duarte  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG: 233.392/D

CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA

Guilherme Elias Duarte  
CPF: 118.642.636-52  
SÓCIO / PROPRIETÁRIO  
ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARVALHO E  
DUARTE LTDA

Rua Antônio Florêncio Nogueira, 225  
Centro - CEP 37582-000  
CARAÇU - MINAS GERAIS

**32.091.094/0001-481**



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO BARRO AMARELO E BAIRRO MOREIRAS- ADITIVO

FORMA DE EXECUÇÃO:

( X ) INDIRERTA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30

MEDIÇÃO Nº = 01

VALOR TOTAL R\$: 59.662,79


VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$: 59.662,79

VALOR RESTANTE = R\$:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/LDI	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIÇÃO 01	VALOR	ACUMULADO	VALOR	SALDO	VALOR
1		<b>OBRAS VIÁRIAS</b>											
1.1	OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL. EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	77,00	14,25	18,49	<b>1.423,73</b>	77,00	<b>1.423,73</b>	77	<b>1.423,73</b>		
1.2	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	77,00	29,96	37,58	<b>2.893,66</b>	77,00	<b>2.893,66</b>	77	<b>2.893,66</b>		
1.3	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TKKM	2.926,00	0,48	0,62	<b>1.814,12</b>	2926	<b>1.814,12</b>	2926	<b>1.814,12</b>		
1.4	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS: COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	704,00	46,10	59,82	<b>42.113,28</b>	704	<b>42.113,28</b>	704	<b>42.113,28</b>		
2		<b>DRENAGEM</b>											
2.1	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPa	M	220,00	40,00	51,90	<b>11.418,00</b>	220	<b>11.418,00</b>	220	<b>11.418,00</b>		
							<b>59.662,79</b>		<b>59.662,79</b>		<b>59.662,79</b>		<b>59.662,79</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BAREZZE REZENDE BRANDÃO - CREA: SP/D 5069395806

CONSTRUTORA CARVALHO

  
**Guilherme Elias Duarte**  
CPF: 118.642.636-52  
SÓCIO / PROPRIETÁRIO  
ADMINISTRADOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG: 233.392/D

**32.091.094/0001-481**  
CONSTRUTORA CARVALHO E  
DUARTE LTDA

Rua Antônio Florêncio Nogueira, 225  
Centro - CEP 37582-000  
CARAÇU - MINAS GERAIS