




PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA: BORDA DA MATA - MG		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02		MEDICÇÃO Nº: 02		Folha nº: 01/01	
CONTRATADA: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA				Data de Emissão: 21/05/2020			
OBRA: REDE ELÉTRICA POSTES / ILUMINAÇÃO				Licitação nº: 200/2019 Contrato nº: 079/2019		Valor CT/TA: R\$ 539.242,29	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZ/JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/2020				Saldo Anterior: R\$ 90.777,47			
ITEM		SERVIÇOS EXECUTADOS		QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)		QUANTIDADES EXECUTADAS	
				No período		Acumulado	
				Falta Fazer		UNID.	
				VALOR UNIT.		VALORES EXECUTADOS R\$	
				No período		Acumulado	
01	Obra 01	100%	0%	0%	R\$ 173.138,73	0	0
02	Obra 02	100%	0%	0%	R\$ 174.167,82	0	0
03	Obra 03	100%	100%	0%	R\$ 49.496,39	R\$ 49.496,39	0
04	Obra 04	100%	0%	0%	R\$ 52.498,18	0	0
05	Obra 05	100%	100%	0%	R\$ 35.874,40	R\$ 35.874,40	0
06	Obra 06	100%	10%	10%	R\$ 54.066,77	R\$ 5.406,68	0
Cálculo do Reajuste:				Fator de Reajust.		Total s/ reajust. R\$ 90.777,47	
						Total c/reajust.	

Contratante: Prefeitura Municipal de Borda da Mata		Fiscalização/ Prefeitura		Contratada: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
					
André Carvalho Marques Prefeito Municipal		Barezze Rezende Brandão Engenheiro		Edson Maurício Sócio Diretor	
				RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	

Importa a presente medição em R\$ 90.777,47

105.025/0001-36

RUA MAESTRO FERREAS CAMPOS, N.º 400 - SALA 02

BAIRRO: JK - CEP: 37.556-414

POUSO ALEGRE - MG