

MEDIÇÃO
RELATÓRIO 23/01/2023 - 08/02/2023

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79
VARGINHA - MG
(35) 3221-6919

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75

Projeto

Nº 338
2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

MEDIÇÃO Nº 01 - JOSÉ DE PAULA MARTINS

INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	20,00 UN	R\$ 107,47	20,00 UN	100,00%	R\$ 2.149,34	20,00 UN	100,00%	R\$ 2.149,34
SUBTOTAL - dois mil cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos								R\$ 2.149,34

ESCAVAÇÃO MECÂNICA								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	102,00 M3	R\$ 12,00	102,00 M3	100,00%	R\$ 1.224,00	102,00 M3	100,00%	R\$ 1.224,00
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	98,00 M3	R\$ 50,76	98,00 M3	100,00%	R\$ 4.974,48	98,00 M3	100,00%	R\$ 4.974,48
SUBTOTAL - seis mil cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos								R\$ 6.198,48

TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	135,00 M	R\$ 110,33	135,00 M	100,00%	R\$ 14.894,55	135,00 M	100,00%	R\$ 14.894,55

SUBTOTAL - quatorze mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 14.894,55
---	----------------------

CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
CAIXA DE DRENAGEM DE IN-SPEÇÃO /PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	6,00 UN	R\$ 1.322,07	6,00 UN	100,00%	R\$ 7.932,44	6,00 UN	100,00%	R\$ 7.932,44
SUBTOTAL - sete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos							R\$ 7.932,44	

REGULARIZAÇÃO SUB-BASE								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL :(AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	398,00 M3	R\$ 23,14	316,80 M3	79,60%	R\$ 7.330,75	316,80 M3	79,60%	R\$ 7.330,75
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	160,00 M3	R\$ 43,63	130,00 M3	81,25%	R\$ 5.671,90	130,00 M3	81,25%	R\$ 5.671,90
SUBTOTAL - treze mil e dois reais e sessenta e cinco centavos							R\$ 13.002,65	

PAVIMENTAÇÃO								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	1.757,30 M2	R\$ 85,00	416,00 M2	23,67%	R\$ 35.360,00	416,00 M2	23,67%	R\$ 35.360,00

SUBTOTAL - trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais	R\$ 35.360,00
---	----------------------

DRENAGEM SUPERFICIAL								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK=20 MPA PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	504,00 M	R\$ 80,00	255,00 M	50,60%	R\$ 20.400,00	255,00 M	50,60%	R\$ 20.400,00
SUBTOTAL - vinte mil e quatrocentos reais							R\$ 20.400,00	

VALOR DESSA MEDIÇÃO - noventa e nove mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos	R\$ 99.937,46
---	----------------------

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO - noventa e nove mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos	R\$ 99.937,46
--	----------------------

Nº do relatório: 12
Relatório 08/02/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75
BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79
VARGINHA - MG
(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	416 M2

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

Equipamentos

Nome	Uso	
EMPILHADEIRA (ALESSANDRO) BORDA DA MATA	1,000 DIA	0,000 DIA
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H	3.507,800 H

Comentários

ESTÃO TODOS DA EQUIPE NO LOCAL.

Nº do relatório: 12
Relatório 08/02/2023

Galeria de Fotos



IMG-20230209-WA0020.jpg



IMG-20230209-WA0022.jpg



IMG-20230209-WA0021.jpg

Nº do relatório: 11
Relatório 07/02/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75
BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79
VARGINHA - MG
(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

DRENAGEM SUPERFICIAL	
GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK=20 MPA PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	117 M

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.501,800 H 3.507,800 H

Comentários

RUA DUQUE DE CAXIAS : FOI EXECUTADO 75 M DE MEIO FIO

Nº do relatório: 11
Relatório 07/02/2023

RUA JOSÉ DE PAULA MARTINS : FOI EXECUTADO 42 M DE MEIO FIO

Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.53.42 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.57.28 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.53.42 (3).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.53.42.jpeg

Nº do relatório: 11
Relatório 07/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.53.42 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.57.28.jpeg

Nº do relatório: 10
Relatório 06/02/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75
BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79
VARGINHA - MG
(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

REGULARIZAÇÃO SUB-BASE	
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL :(AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	100.8 M3
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	50 M3
DRENAGEM SUPERFICIAL	
GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK=20 MPA PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	138 M

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

Equipamentos

Nº do relatório: 10
Relatório 06/02/2023

Nome	Uso	
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.481,700 H	3.501,800 H

Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24 (8).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24 (3).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24 (7).jpeg

Nº do relatório: 10
Relatório 06/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24 (5).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24 (4).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.25.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.25 (1).jpeg

Nº do relatório: 10
Relatório 06/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24 (6).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.32.24 (1).jpeg



Nº do relatório: 9

Relatório 03/02/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável

Comentários

NÃO HOUVE EXECUÇÃO POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL.

Nº do relatório: 8

Relatório 02/02/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

REGULARIZAÇÃO SUB-BASE	
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL :(AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	216 M3
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	80 M3

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Galeria de Fotos

Nº do relatório: 8

Relatório 02/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-02 at 15.25.47.jpeg

Nº do relatório: 7
Relatório 01/02/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75
BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79
VARGINHA - MG
(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e impraticável	Limpo e impraticável

Atividades

ESCAVAÇÃO MECÂNICA	
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	22 M3
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	28 M3
TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	1 M
CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM	
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO /PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1 UN

Funcionários

Nome	Entrada	Saída	Entrada	Saída
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

Nº do relatório: 7

Relatório 01/02/2023

JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Comentários

NO PERIODO DA TARDE NÃO HOUE EXECUÇÃO, POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL.

Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-01 at 09.49.41.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-01 at 09.49.38.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-01 at 09.49.43 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-01 at 09.49.43.jpeg

Nº do relatório: 7

Relatório 01/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-01 at 09.49.42.jpeg

Nº do relatório: 6

Relatório 31/01/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	12 M
CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM	
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO /PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1 UN

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Nº do relatório: 5
Relatório 30/01/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75
BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79
VARGINHA - MG
(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e impraticável	Limpo e impraticável

Atividades

CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM	
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO /PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	2 UN

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Comentários

NA PARTE DE TARDE NÃO HOUVE EXECUÇÃO POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL .

Nº do relatório: 4

Relatório 26/01/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

ESCAVAÇÃO MECÂNICA	
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	20 M3
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	20 M3
TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	50 M
CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM	
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO /PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1 UN

Funcionários

Nome	Entrada	Saída	Entrada	Saída
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

Nº do relatório: 4

Relatório 26/01/2023

JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-01-26 at 19.45.56.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-26 at 19.45.56 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-01-26 at 19.45.57.jpeg

Nº do relatório: 3
Relatório 25/01/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75
BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79
VARGINHA - MG
(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

ESCAVAÇÃO MECÂNICA	
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	30 M3
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	20 M3
TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	42 M
CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM	
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO /PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1 UN

Funcionários

Nome	Entrada	Saída	Entrada	Saída
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00

Nº do relatório: 3

Relatório 25/01/2023

JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.59.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.58 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.57 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.59 (4).jpeg

Nº do relatório: 3

Relatório 25/01/2023



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.59 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.57.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.58.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.56.jpeg

Nº do relatório: 3

Relatório 25/01/2023



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.59 (3).jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.59 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.15.58 (2).jpeg

Nº do relatório: 2

Relatório 24/01/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

ESCAVAÇÃO MECÂNICA			
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	30	M3	
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	30	M3	
TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES			
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	30	M	

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Galeria de Fotos

Nº do relatório: 2
Relatório 24/01/2023



WhatsApp Image 2023-01-24 at 10.46.22.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-24 at 07.42.06.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-24 at 11.54.22.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-24 at 11.54.21.jpeg

Nº do relatório: 1

Relatório 23/01/2023

Contratante

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

Contratado

RX CONSTRUTORA LTDA

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

Projeto

2022 - PREF. MUN. DE BORDA DA MATA - CONC. 003-22

Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

Atividades

INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	20 UN

Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
HERIVELTON PINTO RIBEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
JOSE EDUARDO DOS SANTOS	07:00	12:00	13:00	17:00
MARCO ANTONIO MORAIS	07:00	12:00	13:00	17:00

Galeria de Fotos

Nº do relatório: 1

Relatório 23/01/2023



WhatsApp Image 2023-01-23 at 11.56.51.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-23 at 13.22.52.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-23 at 13.22.52 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-01-23 at 11.56.55.jpeg

Nº do relatório: 1

Relatório 23/01/2023



WhatsApp Image 2023-01-23 at 11.02.54.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-23 at 10.30.04.jpeg



WhatsApp Image 2023-01-23 at 11.57.01.jpeg



Contratada

RX CONSTRUTORA LTDA
11.852.645/0001-79

Aceite da Contratante

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA
17.912.023/0001-75

