



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro. Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445-4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS			DATA: Janeiro de 2022
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % 1,37% 3.714,97	100,00% 3.714,97				
2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA	Físico % 2,29% 6.209,69	100,00% 6.209,69				
3		TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Físico % 5,49% 14.886,98	60,00% 8.932,19	40,00% 5.954,79			
4		CAIXA ALVENARIA PARA DRENAGEM	Físico % 2,83% 7.845,15	50,00% 3.972,57	50,00% 3.972,57			
5		REGULARIZAÇÃO SUB-BASE	Físico % 5,97% 16.188,58	30,00% 4.856,57	50,00% 8.094,29	20,00% 3.237,72		
6		PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE	Físico % 59,99% 162.872,14	20,00% 32.534,43	30,00% 48.801,64	50,00% 81.336,07		
7		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico % 19,67% 53.338,24	10,00% 5.333,82	40,00% 21.335,30	50,00% 26.669,12		
8		RAMPA DE ACESSO	Físico % 2,29% 6.209,69	50,00% 3.104,84	50,00% 3.104,84			
TOTAL			Físico % 100,00% R\$ 271.165,42	100,00% R\$ 65.554,24	100,00% R\$ 88.158,59	100,00% R\$ 108.005,19		

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.

OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa

VALOR DA OBRA: R\$ 271.165,42

LOCAL: Rua José de Paula Martins e outras

PRAZO DA OBRA: 3 Meses

Observações:

CREA - 23261-D/MG

ENGENHO BERTOLACCINI JUNIOR

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA