


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG		OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados		LOCAL: RUA RAUL COBRA, AUGUSTA BRANDÃO E JOSÉ MODESTO.		CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		CNPJ 32.091.094/0001-48		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/12/2022 a 26/01/2022	
CONTRATO Nº 066/2022		CONTRATO		CONTRATO		CONTRATO		MEDIÇÃO 2		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
	SALDO ANTERIOR					R\$ 271.366,39					
	MEDIÇÃO 02					R\$ 66.581,14					
	SALDO					R\$ 0,00					
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>										
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCLIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UND	1,00	1.213,50	R\$ 1.574,64	R\$ 1.574,64	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS	UND	20,00	82,82	R\$ 107,47	R\$ 2.149,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
<b>2</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA</b>										
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50M	M3	185,00	9,25	R\$ 12,00	R\$ 2.220,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
2.2	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	M3	153,00	39,12	R\$ 50,76	R\$ 7.766,28	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
<b>3</b>	<b>TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES</b>										
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO	M	246,00	85,03	R\$ 110,33	R\$ 27.141,18	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
<b>4</b>	<b>CAIXA DE ALVENARIA PARA DRENAGEM</b>										
4.1	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO.(EM CACAMBA)	UN	10,00	1.018,86	R\$ 1.322,07	R\$ 13.220,70	2,00	R\$ 2.644,14	0,00	R\$ -	
<b>5</b>	<b>REGULARIZAÇÃO SUB-BASE</b>										



5.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVACÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUÍ AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	588,00	17,83	R\$	23,14	R\$	13.606,32	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
5.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	258,00	33,62	R\$	43,63	R\$	11.256,54	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
6	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													
6.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.721,60	71,35	R\$	92,58	R\$	159.385,73	549,82	R\$	50.902,71	0,00	R\$	-
7	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>													
7.1	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETAS(30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APLIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO.(EM CAÇAMBA)	M	525,00	42,00	R\$	54,50	R\$	28.612,50	157,82	R\$	8.601,19	0,00	R\$	-
8	<b>RAMPA DE ACESSO</b>													
8.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	10,00	341,64	R\$	443,31	R\$	4.433,10	10,00	R\$	4.433,10	0,00	R\$	-
								<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>			<b>R\$ 271.366,39</b>			<b>R\$ 0,00</b>

BORDA DA MATA, 26 DE JANEIRO DE 2022

  
**João Baptista Junior**  
Engenheiro Civil  
CREA - 23261 - D MG





BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - ADITIVO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG

OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados

LOCAL: RUA RAUL COBRA, AUGUSTA BRANDÃO E JOSÉ MODESTO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA


CNPJ 32.091.094/0001-48

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 20/09/2022

CONTRATO Nº 066/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CONTRATO		ADITIVO		SALDO		
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
<b>1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>										
1.1	DRENO PROFUNDO COM BRITA, SEM SELO, COM 1,50X0,60 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM TIPO DR-DP-02 (EXECUÇÃO EXCLUSIVA ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS	M	108,00	115,54	R\$ 149,93	R\$ 16.192,44	108,00	R\$ 16.192,44	0,00	R\$ -
1.2	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	M3XKM	44,55	2,07	R\$ 2,69	R\$ 119,66	44,55	R\$ 119,66	0,00	R\$ -
2.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM (FORNECIMENTO DA PREFEITURA), INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVA ESCAVAÇÃO	M	75,00	26,12	R\$ 33,89	R\$ 2.541,75	75,00	R\$ 2.541,75	0,00	R\$ -
VALOR TOTAL DO CONTRATO						R\$ 18.853,85		R\$ 18.853,85		R\$ 0,00

BORDA DA MATA, 07 DE FEVEREIRO DE 2022





				Relatório n°	31
				Data do relatório	15/12/2022 - 26/01/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira até Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	
Obra	PAVIMENTAÇÃO BORDA DA MATA 066			Prazo contratual	63 dias
Local	RUA RAUL COBRA, AUGUSTA BRANDÃO E JOSÉ MODESTO			Prazo decorrido	63 dias
Contratante	PREFEITURA DE BORDA DA MATA	Responsável	GUILHERM ELIAS DUARTE	Prazo a vencer	-130 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁️ Chuvoso	Praticável
Tarde	☁️ Chuvoso	Praticável

Mão de Obra (3)					
Calceteiro	Servente				Terceiros (3)
1	2				

Equipamentos (1)					
Retro Escavadeira					
1					

Atividades (3)	
Execução de rampa de acesso	Em Andamento
pavimentação de piso intertravado	Concluída
meio fio e sarjeta	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)



CONSTRUTORA  
 CARVALHO E DUARTE  
 LTDA:32091094000148

Assinado de forma digital por  
 CONSTRUTORA CARVALHO E  
 DUARTE LTDA:32091094000148  
 Dados: 2023.01.26 07:02:31  
 -03'00'







**CONSTRUTORA  
CARVALHO E  
DUARTE  
LTDA:3209109400  
0148**

Assinado de forma digital  
por CONSTRUTORA  
CARVALHO E DUARTE  
LTDA:32091094000148  
Dados: 2023.01.26  
07:02:43 -03'00'





~~João Bertolaccini Júnior~~  
Engenheiro Civil  
CREA - 23261 - D MG

CONSTRUTOR Assinado de forma  
A CARVALHO E digital por  
DUARTE CONSTRUTORA  
LTDA:3209109 CARVALHO E DUARTE  
4000148 Dados: 2023.01.26  
07:02:58 -03'00'

Assinatura

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "João Bertolaccini Júnior". The signature is written over a horizontal line.

Assinatura