

**MEDIÇÃO**  
**RELATÓRIO 24/01/2023 - 07/02/2023**

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75

**Projeto**

Nº 340  
2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

MEDIÇÃO Nº 01 - ACESSO A SECRETARIA DE SAÚDE

INSTALAÇÕES INICIAIS								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ( 3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS, EM ESTRUTURA METALICA, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00 UN	R\$ 1.455,22	1,00 UN	100,00%	R\$ 1.455,22	1,00 UN	100,00%	R\$ 1.455,22
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	20,00 UN	R\$ 107,47	20,00 UN	100,00%	R\$ 2.149,34	20,00 UN	100,00%	R\$ 2.149,34
<b>SUBTOTAL - três mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos</b>								<b>R\$ 3.604,56</b>

MEIO FIO								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	397,00 M	R\$ 40,00	397,00 M	100,00%	R\$ 15.880,00	397,00 M	100,00%	R\$ 15.880,00
<b>SUBTOTAL - quinze mil oitocentos e oitenta reais</b>								<b>R\$ 15.880,00</b>

PAVIMENTAÇÃO								
Descrição	Contratado	Valor Unit.	Acumulado	% Acumulado	Valor Acumulado	Medido	% Medido	Valor Medido

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	992,00 M2	R\$ 80,00	992,00 M2	100,00%	R\$ 79.360,00	992,00 M2	100,00%	R\$ 79.360,00
<b>SUBTOTAL - setenta e nove mil trezentos e sessenta reais</b>							<b>R\$ 79.360,00</b>	
<b>VALOR DESSA MEDIÇÃO - noventa e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos</b>							<b>R\$ 98.844,56</b>	
<b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO - noventa e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos</b>							<b>R\$ 98.844,56</b>	

Nº do relatório: 12  
Relatório 07/02/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	212 M2

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.507,800 H
	3.507,800 H

## Galeria de Fotos

Nº do relatório: 12  
Relatório 07/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.50.09 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.50.09.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-08 at 06.50.09 (1).jpeg

Nº do relatório: 11  
Relatório 06/02/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

### Funcionários

Nome	Entrada	Saída	Entrada	Saída
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

### Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.501,800 H

### Comentários

PREPARAÇÃO DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO.

### Galeria de Fotos

**Nº do relatório: 11**  
Relatório 06/02/2023



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.35.33 (3).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.35.33 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.35.33.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.35.33 (1).jpeg

Nº do relatório: 10  
Relatório 05/02/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

<b>MEIO FIO</b>	
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	27 M
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	200 M2

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.481,700 H
	3.481,700 H

Nº do relatório: 9  
Relatório 04/02/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	250 M2

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	16:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	16:00

## Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.481,700 H

## Comentários

A EQUIPE ESTAVA COM 16 INTEGRANTES ESSE DIA.

## Galeria de Fotos



Nº do relatório: 9  
Relatório 04/02/2023

## Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-04 at 19.17.26.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-04 at 19.17.27 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-02-04 at 19.17.27 (2).jpeg

Nº do relatório: 8

Relatório 03/02/2023

### Contratante

**MUNICIPIO DE BORDA DA MATA**

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável	Chuvoso e impraticável

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	16:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	16:00

### Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.481,700 H
	3.481,700 H

### Comentários

NÃO HOUVE EXECUÇÃO NESSE DIA, POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL .

Nº do relatório: 7

Relatório 02/02/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

MEIO FIO	
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	40 M

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.474,000 H      3.481,700 H

## Comentários

NO PERIODO DA TARDE TIVEMOS VÁRIAS PANCADAS DE CHUVA NO LOCAL.

## Galeria de Fotos

**Nº do relatório: 7**  
Relatório 02/02/2023

## Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-02 at 09.03.26.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-02 at 09.04.36.jpeg



WhatsApp Image 2023-02-02 at 09.03.15.jpeg

Nº do relatório: 6

Relatório 01/02/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e impraticável	Limpo e impraticável

## Atividades

MEIO FIO	
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	22 M

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.471,500 H      3.474,000 H

## Ocorrências

NO PERIODO DA TARDE NÃO HOUVE EXECUÇÃO, POIS CHOVIA MUITO NO LOCAL.

## Galeria de Fotos

**Nº do relatório: 6**

Relatório 01/02/2023

## Galeria de Fotos



WhatsApp Image 2023-02-02 at 05.41.52.jpeg

Nº do relatório: 5  
Relatório 31/01/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

MEIO FIO	
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	100 M

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Equipamentos

Nome	Uso
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.465,400 H      3.471,500 H

## Galeria de Fotos

**Nº do relatório: 5**

Relatório 31/01/2023



IMG-20230131-WA0141.jpeg



IMG-20230131-WA0143.jpeg



IMG-20230131-WA0147.jpeg



IMG-20230131-WA0145.jpeg



**Nº do relatório: 4**

Relatório 30/01/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Chuvoso e impraticável	Limpo e impraticável

## Atividades

PAVIMENTAÇÃO	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	330 M2

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Equipamentos

Nome	Uso	
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-10)	3.189,300 H	3.189,300 H
MINI CARREGADEIRA L225 (RX-13)	3.416,000 H	3.416,000 H

**Nº do relatório: 3**  
Relatório 26/01/2023

### Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**  
17.912.023/0001-75  
BORDA DA MATA - MG

### Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**  
11.852.645/0001-79  
VARGINHA - MG  
(35) 3221-6919

### Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

### Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

### Atividades

MEIO FIO	
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	60 M

### Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

Nº do relatório: 2

Relatório 25/01/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Claro e praticável	Claro e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

MEIO FIO	
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	68 M

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Galeria de Fotos

**Nº do relatório: 2**

Relatório 25/01/2023



WhatsApp Image 2023-01-26 at 07.07.22.jpeg

Nº do relatório: 1

Relatório 24/01/2023

## Contratante

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**

17.912.023/0001-75

BORDA DA MATA - MG

## Contratado

**RX CONSTRUTORA LTDA**

11.852.645/0001-79

VARGINHA - MG

(35) 3221-6919

## Projeto

2022 - PREF.MUN BORDA DA MATA - CONC. 005/2022

## Condição Climática

Tempo	Manhã	Tarde	Noite
Clima	Nublado e praticável	Nublado e praticável	Limpo e impraticável

## Atividades

INSTALAÇÕES INICIAIS	
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ( 3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS, EM ESTRUTURA METALICA, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1 UN
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	20 UN
MEIO FIO	
MEIO FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAIS)	80 M

## Funcionários

Nome	Entrada	Saida	Entrada	Saida
CIRANEDES DELFINO DOS SANTOS NETO TERCEIRO	07:00	12:00	13:00	17:00
GUILHERME DA SILVA ALMEIDA	07:00	12:00	13:00	17:00

## Galeria de Fotos

**Nº do relatório: 1**

Relatório 24/01/2023



IMG-20230125-WA0007.jpg





---

**Contratada**

RX CONSTRUTORA LTDA  
11.852.645/0001-79

---

**Aceite da Contratante**

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA  
17.912.023/0001-75

