

Sorocaba, 25 de maio de 2022.

À

**Prefeitura Municipal de Borda da Mata.
Praça Antonio Megale, 86
Borda da Mata/MG**

Ref.: 2ª Medição dos serviços de perfuração do poço tubular P3 no Distrito de Sertãozinho, Contrato 094/2021, Processo licitatório 734/2021, Concorrência 002/2021

At.: Sra. Rita – Secretária de Obras

Prezada senhora,

Solicitamos autorização para a realização da 2ª medição dos serviços conforme item 8 do cronograma físico-financeiro abaixo.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MEDIÇÃO 01
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,95%	100,00%
			Financeiro %	R\$ 1.453,31	R\$ 1.453,31
2		ALVENARIA DE BLOCO	Físico %	0,95%	100,00%
			Financeiro %	R\$ 1.452,01	R\$ 1.452,01
3		LAJE PRE MOLDADA	Físico %	0,29%	100,00%
			Financeiro %	R\$ 442,81	R\$ 442,81
4		ESTRUTURA DE MADEIRA	Físico %	0,00%	0,00%
			Financeiro %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		COBERTURA	Físico %	0,00%	0,00%
			Financeiro %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		ESQUADRIAS	Físico %	0,69%	100,00%
			Financeiro %	R\$ 1.056,45	R\$ 851,74
7		GRADES E GRADIL	Físico %	3,70%	100,00%
			Financeiro %	R\$ 5.640,44	R\$ 5.640,44
8		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	Físico %	0,00%	100,00%
			Financeiro %	R\$ 142.518,00	
TOTAL			Físico %	100%	6,58%
			Financeiro %	R\$ 152.563,02	R\$ 9.840,31

Período:

Fechamento: 18/04/2022 a 10/05/2022

Valor da medição: R\$ 9.840,31

EDUARDO
KRAHENBUHL
PADULA:1547
3028870

Assinado de forma
digital por EDUARDO
KRAHENBUHL
PADULA:15473028870
Dados: 2022.07.07
16:44:56 -03'00'


ANEXO 02 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Início dos serviços



Fechamento em blocos



Casa do quadro de comando



Colocação de telas



Obra finalizada e pintada



Detalhe do portão

AFONSO
RAIMUNDO DE
SOUZA:01671
827813

Assinado de forma
digital por AFONSO
RAIMUNDO DE
SOUZA:01671827813
Dados: 2022.07.29
09:10:23 -03'00'

EDUARDO
KRAHENBUHL
PADULA:1547302
8870

Assinado de forma digital
por EDUARDO KRAHENBUHL
PADULA:15473028870
Dados: 2022.07.07 16:45:59
-03'00'