

CLAUDICEIA MACIEL VIANNA SILVA - CPF: 090.395.726-40 - ME
 CNPJ: 24.652.197/0001-01 - NIRE: 31111500244
 Rua João Medau, 35, Anexo A, Bairro Palomas - Ouro Fino - MG - CEP: 37.570-000

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA BRAGA COBRA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO 02	
LOCAL: AV. WILSON MEGALE Nº 881 - BAIRRO CENTRO, BORDA DA MATA - MG		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÕES DE REF.: SETOP SUL - JULHO 2021 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2021 DESONERADO		DATA: 28/03/2022	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES		1º medição	
VALOR ESTIMADO DO ADITIVO: R\$ 15.169,55		Período: 21/02/2022 a 18/04/2022	
		DATA: 26/05/2022	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	VALOR
FUNDAÇÃO										
1		ESTACA A TRADO MANUAL								
1.1	SETOP	ED-49751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	1,00	1.500,00	1.925,25	1.925,25	100,00%	1.925,25
1.1.2	SETOP	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,06	436,73	560,54	3.396,89	100,00%	3.396,89
			TOTAL ITEM		1,1 =		5.322,14		100,00%	5.322,14
1.2		VIGA BALDRAME								
1.2.1	SETOP	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,36	436,73	560,54	200,11	100,00%	200,11
1.2.2	SETOP	ED-49811	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12 MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	5,02	48,14	61,79	310,42	100,00%	310,42
1.2.3	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,30 M	M3	2,00	47,94	61,53	123,06	100,00%	123,06
1.2.4	SETOP	ED-51094	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	5,00	8,46	10,86	54,29	100,00%	54,29
1.2.5	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO GA-50/60	KG	254,52	13,57	17,42	4.433,00	100,00%	4.433,00
1.2.6	SETOP	ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃO	M2	2,00	18,25	23,42	46,85	100,00%	46,85
1.2.7	SETOP	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	M3	2,00	30,06	38,58	77,16	100,00%	77,16
			TOTAL ITEM		1,2 =		5.244,90		100,00%	5.244,90
			TOTAL ITEM		1 =		10.567,04		100,00%	10.567,04
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2										
2.1	SETOP	ED-48447	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS	M2	2 =	32,85	109,16	140,11	100,00%	4.602,51
			TOTAL ITEM				4.602,51		100,00%	4.602,51
			VALOR TOTAL DO ADITIVO					15.169,55	100,00%	15.169,55

Jacqueline Lambert Moreira
 Jacqueline Lambert Moreira
 Arquiteta e Urbanista
 CAUMG: A 41.217-1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: BORDA DA MATA


Medição Aditivo nº 2

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA
BRAGA COBRA

Data do Relatório: 26/05/2022

- antes da realização da obra
- X durante a realização da obra
- após realização da obra

CONCRETAGEM DAS BROCAS



Jacqueline Lambert Moreira
Jacqueline Lambert Moreira
Arquiteta e Urbanista
CAU/MG: A 41.217-1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: BORDA DA MATA

Medição Aditivo nº 2

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA
BRAGA COBRA

Data do Relatório: 26/05/2022

- antes da realização da obra
- durante a realização da obra
- após realização da obra

ARMAÇÃO E FORMAS DAS VIGAS BALDRAMES



Jacqueline Lambert Moreira
Jacqueline Lambert Moreira
Arquiteta e Urbanista
CAU/IMG: A 41.217-1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: BORDA DA MATA

Medição Aditivo nº 2

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA
BRAGA COBRA

Data do Relatório: 26/05/2022

- antes da realização da obra
- X durante a realização da obra
- após realização da obra

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES



Jacqueline Lambert Moreira
Jacqueline Lambert Moreira
Arquiteta e Urbanista
CAU/MG: A 41.217-1