

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.

VALOR DA OBRA: R\$ 710.740,14

DATA: Abril de 2022

OBRA: Pavimentação com CBUQ sobre Bloquetes.

LOCAL: Rua Pe. José Oriolo/Candido Lamy/Prof. Afonso Florenciano

PRAZO DA OBRA: 3 Meses

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO

ITEM	CODIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCIERO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Fisico % Financieiro	0,61% 4.325,97	100,00% 4.325,97	0,00		0,00	0,00
2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA	Fisico % Financieiro	5,46% 38.774,86	100,00% 38.774,86	0,00		0,00	0,00
3		TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Fisico % Financieiro	30,87% 219.397,07	60,00% 131.638,24	40,00% 87.758,83		0,00	0,00
4		CAIXA ALVENARIA PARA DRENAGEM	Fisico % Financieiro	12,40% 88.116,75	50,00% 44.058,38	50,00% 44.058,38		0,00	0,00
5		PAVIMENTAÇÃO	Fisico % Financieiro	37,65% 267.558,15	20,00% 53.511,63	30,00% 80.267,45		50,00% 133.779,08	0,00
6		DRENAGEM SUPERFICIAL	Fisico % Financieiro	13,02% 92.567,34	10,00% 9.256,73	40,00% 37.026,94		50,00% 46.283,67	0,00
TOTAL				100,00% RS 710.740,14	100,00% RS 281.565,81	100,00% RS 249.111,58	100,00% RS 180.062,75		

Observações:

ENGR. MAO BERTOLACCINI JUNIOR CREA - 233261-D/MG

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA