



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro. Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445.4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.		VALOR DA OBRA: R\$ 433.707,68		DATA: Janeiro de 2022			
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa		LOCAL: Rua Demercindo da Costa Brandão e outras		PRAZO DA OBRA: 3 Meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % Financeiro	0,86% 3.729,89	100,00% 3.729,89		
2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA	Físico % 20	2,44% 10.582,47	100,00% 10.582,47		
3		TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Físico %	9,94% 43.110,54	60,00% 25.866,33	40,00% 17.244,22	
4		CAIXA ALVENARIA PARA DRENAGEM	Físico %	4,88% 21.164,93	50,00% 10.582,47	50,00% 10.582,47	
5		REGULARIZAÇÃO SUB-BASE	Físico % Financeiro	6,20% 26.889,68	30,00% 8.066,96	50,00% 13.444,94	20,00% 5.377,98
6		PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE	Físico %	55,52% 240.794,50	20,00% 49.158,90	30,00% 72.238,35	50,00% 120.397,25
7		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	18,73% 81.233,45	10,00% 8.123,34	40,00% 32.493,38	50,00% 40.616,72
8		RAMPA DE ACESSO	Físico %	1,43% 6.202,02	50,00% 3.101,01	50,00% 3.101,01	
TOTAL			Físico % Financeiro	100,00% R\$ 433.707,68	100,00% R\$ 115.110,36	100,00% R\$ 146.003,35	100,00% R\$ 181.013,98


 ENG. JOÃO BERTOLACCINI JUNIOR

 PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

CREA - 23261-D/IMG

Observações: