



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro - Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445.4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.		VALOR DA OBRA: R\$ 312.826,99				DATA: Janeiro de 2022		
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa		LOCAL: Rua Raul Cobra, Augusta Brandão e José Modesto				PRAZO DA OBRA: 3 Mês		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % Financeiro	1,25% 3.728,80	100,00% 3.728,80			
2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA	Físico % 20	3,35% 9.993,19	100,00% 9.993,19			
3		TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Físico % Financeiro	9,10% 27.145,68	60,00% 16.267,41	40,00% 10.858,27		
4		CAIXA ALVENARIA PARA DRENAGEM	Físico % Financeiro	4,43% 13.214,87	50,00% 6.607,44	50,00% 6.607,44		
5		REGULARIZAÇÃO SUB-BASE	Físico % Financeiro	8,33% 24.848,73	30,00% 7.454,62	50,00% 12.424,37	20,00% 4.969,75	
6		PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE	Físico % Financeiro	53,43% 159.383,90	20,00% 31.876,78	30,00% 47.815,17	50,00% 79.691,95	
7		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico % Financeiro	18,62% 55.544,23	10,00% 5.554,42	40,00% 22.217,69	50,00% 27.772,12	
8		RAMPA DE ACESSO	Físico % Financeiro	1,49% 4.444,73	50,00% 2.222,37	50,00% 2.222,37		
TOTAL			Físico % Financeiro	100,00% R\$ 298.304,14	100,00% R\$ 81.502,66	100,00% R\$ 99.922,94	100,00% R\$ 107.454,07	

Observações:

CREA - 23261-DMG

EMERSON BERTOLACCINI JUNIOR

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA