

Pref. do Município de Borda da Mata
Estado de Minas Gerais
Adm. 2021 a 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata		VALOR DA OBRA: R\$ 333.158,43				DATA: 24/09/2.022	
OBRA: Pavimentação em Intertravado 16 Faces		LOCAL: ESTRADA BAIRRO PALMAS (PORTEIRA DO CÉU) - Z. RURAL				PRAZO DA OBRA: 04 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,49%	100,00%			
		Financeiro	1.621,01	1.621,01			
2	DEMARCAÇÃO DA OBRA	Físico %	0,14%	100,00%			
		Financeiro	455,86	455,86			
3	REGULARIZAÇÃO / ACERTO DO GREIDE	Físico %	0,08%	100,00%			
		Financeiro	267,75	267,75			
4	DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	16,77%	100,00%			
		Financeiro	55.882,46	55.882,46			
5	URBANIZAÇÃO	Físico %	14,74%		70,00%	30,00%	
		Financeiro	49.123,50		34.386,45	14.737,05	
6	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	58,45%		20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	194.726,36		38.945,27	77.890,54	77.890,54
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	9,33%			50,00%	50,00%
		Financeiro	31.081,49			15.540,75	15.540,75
		Físico %					
		Financeiro					
TOTAL		Físico %	100,00%	17,48%	22,01%	32,47%	28,04%
		Financeiro	R\$ 333.158,43	R\$ 58.227,08	R\$ 73.331,72	R\$ 108.168,34	R\$ 93.431,29

João Bertolaccini Júnior - Eng. Civil - CREA 23.261/D

Afonso Raimundo de Souza
 Pref. Municipal