

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 23.942,34	R\$ 23.942,34	R\$ 0,00	R\$ 23.942,34
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 230.657,50	R\$ 230.657,50	R\$ 0,00	R\$ 230.657,50
3.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Físico %	100,00%	75,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 904.134,52	R\$ 678.100,89	R\$ 226.033,63	R\$ 904.134,52
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 278.885,90	R\$ 0,00	R\$ 278.885,90	R\$ 278.885,90
5.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.223,93	R\$ 0,00	R\$ 4.223,93	R\$ 4.223,93
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.441.844,19	R\$ 932.700,73	R\$ 509.143,46	R\$ 1.441.844,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
CNPJ: 17.912.023/0001-75

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOÃO BERTOLACCINI JUNIOR
CREA: 23.261/D