

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
PREFEITURA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		FOLHA Nº01/01
OBRA: MIRANTE DO SANTO CRUZEIRO		DATA: 20/12/2022
LOCAL: ZONA RURAL DE BORDA DA MATA		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/ MÊS/ REFERÊNCIA: SINAPI - 10/2022 - Minas Gerais	DIRETA ()	INDIRETA (X)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS CORRIDOS		BDI (%) 23,33%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	100,00% 3.561,75	100,00% 3.561,75				
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 36.312,24	100,00% 36.312,24				
3	FUNDAÇÕES	100,00% 16.653,74	100,00% 16.653,74				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 79.679,47	25,00% 19.919,87	75,00% 59.759,60			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 1.321,72	100,00% 1.321,72				
6	PISO	100,00% 133.349,01		25,00% 33.337,25	25,00% 33.337,25	25,00% 33.337,25	25,00% 33.337,25
7	ALVENARIA	100,00%	25,00%	75,00%			
8	VERGAS E CONTRA-VERGAS	100,00% 589,64		100,00% 589,64			
9	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%	
10	COBERTURA	100,00%		25,00%	75,00%		
11	REVESTIMENTOS	100,00% 50.940,65		25,00% 12.735,16	50,00% 25.470,33	25,00% 12.735,16	
12	PINTURA	100,00% 8.313,80					100,00% 8.313,80
13	GUARDA-CORPO	100,00% 86.207,58					100,00% 86.207,58
14	ELÉTRICO	100,00% 31.222,62	10,00% 3.122,26	25,00% 7.805,66		45,00% 14.050,18	20,00% 6.244,52
15	HIDROSSANITÁRIO	100,00% 23.746,85	10,00% 2.374,69	10,00% 2.374,69	60,00% 14.248,11	20,00% 4.749,37	
16	LOUÇAS E METAIS	100,00% 10.040,34					100,00% 10.040,34
17	ACABAMENTOS GERAIS	100,00% 27.066,38					100,00% 27.066,38
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 736,63					100,00% 736,63
19	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%			50,00%	50,00%	
20	PCIP	100,00%					100,00%
Porcentagem			14,1%	26,39%	18,63%	18,57%	22,32%
Custo			110.152,71	206.253,85	145.580,94	145.097,50	174.395,19
Porcentagem Acumulado			14,1%	40,49%	59,12%	77,68%	100,0%
Custo Acumulado			110.152,70	316.406,55	461.987,48	607.084,99	781.480,18

CONTRATANTE
 CNPJ: 17.912.023/0001-76
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

CONTRATADO
 CNPJ: 43.995.412/0001-11
 NOMOS STUDIO LTDA-ME

PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 016.718.278-13
 AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 CAIO BORDIGNON FRANCO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 244362/D