

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS P	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA	DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES NA	DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES NA ESTRADA M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas	453.044,86	% Período:	10,52%	12,88%	76,60%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.549,43	% Período:	100,00%										
1.2.	TRABALHOS EM TERRA (CONFEÇÃO DA I	4.153,88	% Período:	100,00%										
1.3.	CONFEÇÃO DA REDE DE DRENAGEM	18.135,45	% Período:	50,00%	50,00%									
1.4.	DRENAGEM DE ÁGUA SUPERFICIAL	82.167,50	% Período:	40,00%	60,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	347.038,60	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 453.044,86				%:	10,52%	12,88%	76,60%							
				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	47.638,04	58.368,22	347.038,60							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	47.638,04	58.368,22	347.038,60							
				%:	10,52%	23,40%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	47.638,04	106.006,26	453.044,86							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	47.638,04	106.006,26	453.044,86							

BORDA DA MATA M.G.

Local

segunda-feira, 23 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: João Bertolaccini Júnior
CREA/CAU: 023.261/D
ART/RRT: MG20221443601