



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Borda da Mata

OBRA: Pavimentação em Bloquetes

LOCAL: Estrada Vicinal Cervo - Borda da Mata - Bairro MOREIRAS

VALOR = 155.166,84

MEDICAO 01

01/09/2020 - 21/10/2020

FORMA DE EXECUÇÃO:


() LDI 29,76%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE - MEDICAO 01	VALOR	ACUMULADO	VALOR	SALDO	VALOR
1	110-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,28 ATIVADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS Ø8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIQUIDA COM MEIA LON 20 X 20. SUPORTE EM EUCLIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FREITE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GERANDO DE EMBIAS.	unidade	1,00	1.434,94	1.434,94	1,00	1.434,94	1,00	1.434,94		
2	100-010	LOCAÇÃO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS OBRAS VARIAS	UNIDADE	20,00	97,32	1.946,40	20,00	1.946,40	20,00	1.946,40		
2.1	08R-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA EXECUÇÃO, INCLINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, LIMPEZIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL. EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL.	M3	175,00	18,49	3.235,75	175,00	3.235,75	175,00	3.235,75		
2.2	TRA-CAR-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTANCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM SOBRE CAMINHAO - MANUAL	TKM	18.287,50	0,62	11.338,25	18.287,50	11.338,25	18.287,50	11.338,25		
2.3	08R-VIA-435	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.750,00	59,82	104.685,00	1.750,00	104.685,00	1.750,00	104.685,00		
2.4	08R-VIA-215	MEIO-FIO E SAREJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPa	M	500,00	51,90	25.950,00	500,00	25.950,00	500,00	25.950,00		
3	DRE-SAR-020	DRENAGEM										
						155.166,84		155.166,84		155.166,84		

Borda da Mata, 21 de outubro de 2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BAREZZE REZENDE BRANDÃO - CREA: SPID 5069395806


Guilherme Elias Duarte
CPF: 118.640.536-52
SÓCIO / PROPRIETÁRIO
ADMINISTRADOR


Barezze Rezende Brandão
CREA-SP - 5069395806
Diretor de Obras

Guilherme Elias Duarte
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 233.397/0

4920