



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**BORDADA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

**CRONOGRAMA FISCO-FINANÇEIRO**

VALOR: R\$

DATA: 27/08/2019

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

OBRA: OBRA ANEXO NA ESCOLA FRANCISCO SOUZA COSTA + PINTURA DE QUADRA

ESCOLA FRANCISCO SOUZA COSTA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISCO/ FINANÇEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 6
		Fisco %	Financeiro					
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Fisco % 1,10%	Financeiro 3.657,96	100,00%	3.657,96 100,00%			
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Fisco % 1,64%	Financeiro 5.460,08	100,00%	5.460,08 100,00%			
3	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	Fisco % 0,35%	Financeiro 1.173,63	100,00%	1.173,63 100,00%			
4	FUNDAÇÕES	Fisco % 8,17%	Financeiro 27.127,38	100,00%	27.127,38 70,00%	30,00%		
5	ESTRUTURA	Fisco % 21,69%	Financeiro 71.994,10	100,00%	50.395,87 30,00%	21.598,23 70,00%		
6	ALVENARIAS E DIVISÕES	Fisco % 12,54%	Financeiro 41.613,19	100,00%	12.483,96 45,00%	29.129,23 55,00%		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	Fisco % 18,61%	Financeiro 61.773,65	100,00%	27.798,14 45,00%	33.975,51 55,00%		
8	PISOS	Fisco % 6,34%	Financeiro 21.055,41	100,00%	10.527,71 50,00%	10.527,71 50,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E INFRA ESTRUTURA DE CFTV	Fisco % 3,35%	Financeiro 11.129,40	100,00%	3.338,82 30,00%	7.790,58 70,00%		
10	ESQUADRIAS	Fisco % 5,80%	Financeiro 19.257,53	100,00%	13.480,27 70,00%	5.777,26 30,00%		
11	PINTURA	Fisco % 9,86%	Financeiro 32.723,25	100,00%	32.723,25 100,00%			
12	COBERTURAS	Fisco % 8,99%	Financeiro 29.833,47	100,00%	29.833,47 100,00%			
13	LIMPEZA GERAL	Fisco % 1,55%	Financeiro 5.149,09	100,00%	5.149,09 100,00%			
<b>TOTAL</b>		<b>Fisco %</b>	<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 331.948,14</b>	<b>R\$ 128.097,02</b>	<b>R\$ 112.049,77</b>	<b>R\$ 91.801,35</b>	<b>100,00%</b>

Observações:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BAREZZE REZENDE BRANDÃO - CREA: SPT/0508399806

Arquiteto Municipal

Barezze Rezende Brandão

PREFEITO MUNICIPAL: ANDRÉ GARCIALHO MARRQUES

Diretor de Obras