



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
1062762-60

Nº SICONV
05454/2018

PROponente TOMADOR
Prefeitura Municipal

APellido EMPREENDIMENTO
Recapamento/Pavimentação

NOME DA EMPRESA
Duro na queda Construções LTDA

Nº CTEF
004/2020

Medição: 2

Periodo:

30/07/2020 a 27/10/2020

% Realizado Período: 27,88%

% Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos
2	Instalações Iniciais
3	Obras Varias
4	Drenagem
5	Sinalização

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Avenida João Olívio Megale																								
Rua Carlos Pereira de Toledo																								
Incorrer abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Medições	Período:
Acumulado:	

Data das Medições													
29/07/2020	27/10/2020	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	72,12%	27,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	196.790,66	54.701,18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	72,12%	100,00%	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84	271.491,84

Responsável Técnico para Fiscalização
 Nome: Barezze Rezende Brandão
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREMCAU: SF-ID 5069395806
 ART/RRT: 14201900000005115271

André Carvalho Marques
 PREFEITO MUNICIPAL

Borda da Mata/MG
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2020
Data