



DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com | www.ftprojetos.eng.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 24/09/2021

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA BRAGA COBRA
LOCAL: AV. WILSON MEGALE Nº 851 - BAIRRO CENTRO, BORDA DA MATA - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL - JULHO 2021 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2021 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 950.156,14

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%						100,00%
		Financeiro	34.602,67	R\$ 34.602,67						R\$ 34.602,67
2.0	FUNDAÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%					100,00%
		Financeiro	65.193,36	R\$ 32.596,68	R\$ 32.596,68					R\$ 65.193,36
3.0	ESTRUTURA	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%				100,00%
		Financeiro	85.773,40		R\$ 42.886,70	R\$ 42.886,70				R\$ 85.773,40
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	100,00%	15,00%		20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	220.448,34	R\$ 33.067,25		R\$ 44.089,67	R\$ 44.089,67	R\$ 44.089,67	R\$ 55.112,09	R\$ 220.448,34
5.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	Físico %	100,00%	15,00%		20,00%	25,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	19.672,15	R\$ 2.950,82		R\$ 3.934,43	R\$ 4.918,04	R\$ 3.934,43	R\$ 3.934,43	R\$ 19.672,15
6.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES	Físico %	100,00%		25,00%	25,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	47.516,58		R\$ 11.879,15	R\$ 11.879,15	R\$ 23.758,29	R\$ 0,00		R\$ 47.516,58
7.0	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	34.064,94				R\$ 17.032,47	R\$ 17.032,47		R\$ 34.064,94
8.0	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	194.606,26		R\$ 38.921,25	R\$ 58.381,88	R\$ 58.381,88	R\$ 38.921,25		R\$ 194.606,26
9.0	PINTURA	Físico %	100,00%				40,00%	60,00%		100,00%
		Financeiro	40.941,13				R\$ 16.376,45	R\$ 24.564,68		R\$ 40.941,13
10.0	LOUÇAS E METAIS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	72.118,63				R\$ 36.059,32	R\$ 36.059,32		R\$ 72.118,63
11.0	COBERTURA	Físico %	100,00%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	92.314,85			R\$ 18.462,97	R\$ 27.694,46	R\$ 27.694,46	R\$ 18.462,97	R\$ 92.314,85
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%						100,00%	100,00%
		Financeiro	42.903,83						R\$ 42.903,83	R\$ 42.903,83
TOTAL		Físico %	100,00%	10,86%	13,29%	18,91%	24,03%	20,24%	12,67%	100,00%
		Financeiro	950.156,14	103.217,42	126.283,78	179.634,79	228.310,57	192.296,27	120.413,32	R\$ 950.156,14

Responsável Técnico: Daniel Teixeira

Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D