

Cronograma Físico e Financeiro							
PREFEITURA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA						FOLHA Nº01/01	
OBRA: CEMITÉRIO MUNICIPAL						DATA: 04/07/2025	
LOCAL: RUA DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/ MÊS/ REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2025 - Minas GeraisSIURB - 01/2025 - São PauloCPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo						DIRETA ()	INDIRETA (X)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS						BDI (%) 23,33%	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAIS	100,00% 22.597,47	100,00% 22.597,47				
2	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PISOS EM GERAL	100,00% 386.995,26	33,00% 127.708,44	33,00% 127.708,44	34,00% 131.578,39		
3	ELÉTRICO	100,00% 11.123,89	25,00% 2.780,97	25,00% 2.780,97	25,00% 2.780,97	25,00% 2.780,97	
4	HIDROSSANITÁRIO	100,00% 3.878,07	25,00% 969,52	25,00% 969,52	25,00% 969,52	25,00% 969,52	
5	SERVIÇOS FINAIS GERAIS	100,00% 7.576,47				100,00% 7.576,47	
Porcentagem			35,65%	30,42%	31,31%	2,62%	
Custo			154.056,39	131.458,92	135.328,87	11.326,96	
Porcentagem Acumulado			35,65%	66,07%	97,38%	100,0%	
Custo Acumulado			154.056,39	285.515,31	420.844,18	432.171,16	
CONTRATANTE			CONTRATADO				
CNPJ: 17.912.023/0001-76			CNPJ: 43.995.412/0001-11				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA			NOMOS STUDIO LTDA-ME				
PREFEITO MUNICIPAL			RESPONSÁVEL PELO PROJETO				
CPF: 026 970 536 89			EDUARDO FERREIRA BORGES				
TATIANA PIRES PEREIRA COBRA			ARQUITETO URBANISTA				
			CAU MG A190278-4				