



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Av. Lauro Megale, nº 600 – Santo Antônio, Borda da Mata

CEP 37564-000 / (35) 3445-4951

www.bordadamata.mg.gov.br

CEP 37564-000 / (35) 3445-4951

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				DATA: 04/09/2025				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - SUL DE MINAS				VALOR DA OBRA:				R\$322.807,05
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 16 FACES				PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 02 MESES				
LOCAL: BAIRRO SERTÃOZINHO (SAÍDA P/ TOCOS DO MOGI)								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,87%	100,00%				
		Financeiro	R\$2.814,66	R\$2.814,66				
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	82,60%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$266.635,11	R\$133.317,56	R\$133.317,56			
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	16,53%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$53.357,28	R\$26.678,64	R\$26.678,64			
TOTAL		Físico %	100,00%	50,44%	49,56%			
		Financeiro	R\$322.807,05	R\$162.810,86	R\$159.996,20			

Cássia Maria Barbosa Eklund Alencar
Engenheira Civil - CREA/MG Nº: 75.656/D

Tatiana Pires Pereira Cobra
Prefeita Municipal