

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
OBRA:		INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CEMEI CERVO		DATA		15/10/2025							
LOCAL:		RUA GABRIEL AMADEU DO COUTO - SEM NUMERO - DISTRITO DO CERVO - BORDA DA MATA MG - CEP 37 564 000		FORMA DE EXECUÇÃO:									
REGIÃO/MÊS DE REF:		SINAPI/SINAPI-I 06/2025 SEM DESONERACAO; SETOP SUL DE MINAS 04/2025 SEM DESONERACAO		BDI (I)	DIRETA		INDIRETA						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		3º MÊS			23,33%		-						
VALOR DA OBRA:		R\$ 489.166,99											
ITEM	ETAPAS		FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		Físico %	100,00%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 792,20		R\$ 792,20		R\$ -		R\$ -		R\$ 792,20	
2.	RESERVATORIO DE AGUA		Físico %	100,00%		20,00%		20,00%		60,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 70.889,37		R\$ 14.177,87		R\$ 14.177,87		R\$ 42.533,62		R\$ 70.889,37	
3.	PAVIMENTACAO		Físico %	100,00%		20,00%		20,00%		60,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 90.868,07		R\$ 18.173,61		R\$ 18.173,61		R\$ 54.520,84		R\$ 90.868,07	
4.	FECHAMENTOS		Físico %	100,00%		45,00%		45,00%		10,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 101.815,13		R\$ 45.816,81		R\$ 45.816,81		R\$ 10.181,51		R\$ 101.815,13	
5.	DEPOSITO DE LIXO		Físico %	100,00%		45,00%		45,00%		10,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 10.911,09		R\$ 4.909,99		R\$ 4.909,99		R\$ 1.091,11		R\$ 10.911,09	
6.	PORTOES METALICOS		Físico %	100,00%		0,00%		0,00%		100,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 23.684,63		R\$ -		R\$ -		R\$ 23.684,63		R\$ 23.684,63	
7.	HIDROSSANITARIO		Físico %	100,00%		45,00%		45,00%		10,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 43.910,76		R\$ 19.759,84		R\$ 19.759,84		R\$ 4.391,08		R\$ 43.910,76	
8.	ELETRICA		Físico %	100,00%		45,00%		45,00%		10,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 146.291,75		R\$ 65.831,29		R\$ 65.831,29		R\$ 14.629,18		R\$ 146.291,75	
TOTAL			Físico %	100,00%		34,64%		34,48%		30,88%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 489.166,99		R\$ 169.461,61		R\$ 168.669,41		R\$ 151.031,96		R\$ 489.162,99	
CONTRATADA				RESPONSÁVEL TÉCNICO									
NOMOS STUDIO LTDA				GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER									
CNPJ: 43.995.412/0001-11				CAU-MG: A24660-07									
CAU-MG: PJ51507-1													
nomosstudio													