



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Município: BORDA DA MATA - MG

Projeto: RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ARQUIBANCADA - CENTRO ESPORTIVO BAIRRO SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA

Responsável Técnico: ELZIO JOSÉ DE ALENCAR

Nº CREA: 038.165/D

Data: 09/02/2.026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.497,28	1,78%	1.497,28	100,00%			-					
2	LOCAÇÃO DE OBRA	478,92	0,57%	478,92	100,00%								
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA	1.851,82	2,20%	1.851,82	100,00%								
4	TRABALHOS EM TERRA	605,89	0,72%	605,89	100,00%								
5	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	14.383,95	17,11%	14.383,95	100,00%			-					
6	MURO DE ARRIMO EM BLOCO (e = 19 cm	10.817,44	12,87%	5.408,72	50,00%	5.408,72	50,00%						
7	ALVESTURURA (PILARES / VIGAS)	17.932,70	21,33%	8.966,35	50,00%	8.966,35	50,00%						
8	LAJE PRÉ MOLDADA (ARQUIBANCADA)	29.129,68	34,65%			29.129,68	100,00%						
9	REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA	7.371,60	8,77%			7.371,60	100,00%						
TOTAIS		84.069,28	100,00%	33.192,93	39,48%	50.876,35	60,52%	100,00%					
TOTAIS ACUMULADOS		84.069,28	100,00%	33.192,93	39,48%	84.069,28	100,00%	84.069,28					

Tatiana Pires Ribeiro Cobra
Pref. Municipal

Elzio José de Alencar
Eng. Civil
CREA-MG 38.165/D