

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Medição Nº : 01

Período: 12/03/2020 à 20/03/2020

Data: 20/03/2020

Folha:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM TRECHO DA RUA ANTÔNIO ALVES MIRA NO DISTRITO DO CERVO E RUA VIRGÍLIO PEREIRA NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG.

OBS:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM TRECHO DA RUA ANTÔNIO ALVES MIRA NO DISTRITO DO CERVO E RUA VIRGÍLIO PEREIRA NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROLETO ANEXO.

Razão Social do Proponente:

RX CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: **11.852.645/0001-79**

Endereço:

Av. José Ribeiro Tristão, nº 2.150 - Varginha/MG

Inscrição Estadual: **001.611172-0074**

Cidade/Estado:

Varginha / MG CEP: 37.031-075

E-MAIL:

anaclaudia@rxconstrutora.com.br,fernando@rxconstrutora.com.br

Telefone / fax:

(35) 3221-6919

Contato: **Fernando Rodrigues Ximenes**

Banco / Agência:

104 - Caixa Econômica Federal / 0163 - Varginha/MG

Conta Corrente: **00100820-1**

Item	Código	Discriminação Conforme contrato	Unid.	Quantidade		Preço Unitário (B)	Quantidade Executada Nesta Medição (C)	Quantidade Executada Acumulada (D)	Valor (R\$)		Valor (R\$) Executado Nesta Medição (AxC)	Valor (R\$) Executado Acumulado (AxD)
				Previsão Total (A)	Total				Total (AxB)	Total		
CEMITERIO MUNICIPAL												
1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA												
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDAS COM METALON 20X20, SUPORTE EM ECAULIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS GERAIS.	Unid.	1,00	1,200,00	1.200,00	1,00	1,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.3	LOC-TOP-010	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	PT	38,00	40,00	38,00	38,00	38,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
2 OBR-VIA-001 OBRAS VIÁRIAS												

Item	Unid.	Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação	Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação	Quantidade executada em cada medição	Valor previsto total da planilha	Valor executado para cada medição	Valor executado acumulado (somatório das medições realizadas)				
2.1	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE SEM MISTURA COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO INCLUINDO, ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	M²	457,80	7,60	457,80	457,80	3.479,28	3.479,28	3.479,28	
2.2	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CAÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM	M²	4578,00	52,00	4.578,00	4.578,00	238.056,00	238.056,00	238.056,00	
3	LIM-001	DRENAGEM									
3.1	DRE-SAR-020	MEIO FIO E SARIETA (15X30)CM, MOLDADA IN LOCO CONCRETO FCK = 15MPA	M	1.308,00	50,00	1.308,00	1.308,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
TOTAL											
SALDO À RECEBER											
									309.655,28	309.655,28	309.655,28


Item
Unid.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação
Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação
Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação
Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação
Quantidade executada em cada medição

(AXB)
(AXC)
(AXD)

Valor previsto total da planilha
Valor executado para cada medição
Valor executado acumulado (somatório das medições realizadas)

Prefeitura Municipal de Bordejá/MG



EMPRESA LICITADORA
RUBENS - 5068.93806
CNPJ: 11.852.645/0001-79 / I.E.: 001.611172-0074

Empreiteira: RX Construtora Ltda
Engenheira: Ana Cláudia Izidoro
CREA/MG: 204.857/D

RX CONSTRUTORA
Ana Cláudia Izidoro
Engenheira Civil - CREA 204.857/D

