



PAVIDEZ

e-mail: pavidiez@pavidez.com.br  
CNPJ 01 744 153/0001-06

INSCR. ESTADUAL 441.559851-0083

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA Nº: 1217

Medição nº: 01 FINAL

Período: 13/10/2021 À 10/11/2021

Data: 12/11/2021

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO  
Local: AV. LAURO MEGALU/ RUA VICENTE. G. PINTO  
Licitação: TP Nº 001/2021 - PRC 335/2021  
Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Contrato: CT Nº 065/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Quantidade Prevista	Quantidade da Medição	Quantidade Acumulada	Valor Previsto	Valor da Medição	Valor Acumulado
<b>1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	323,88	5,76	5,76	5,76	1.865,54	1.865,54	1.865,54
		SUBTOTAL ITEM 1.1					R\$ 1.865,54	R\$ 1.865,54	R\$ 1.865,54
<b>1.2. PAVIMENTAÇÃO</b>									
1.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2,06	4.251,00	4.251,00	4.251,00	8.757,06	8.757,06	8.757,06
1.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1,55	204,05	204,05	204,05	316,27	316,27	316,27
1.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.197,47	170,04	170,04	170,04	203.617,79	203.617,79	203.617,79
1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,73	5.441,28	5.441,28	5.441,28	9.413,41	9.413,41	9.413,41
		SUBTOTAL ITEM 1.2					R\$ 222.104,53	R\$ 222.104,53	R\$ 222.104,53
1.3.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25	UNIDADE	311,85	18,00	18,00	18,00	5.613,30	5.613,30	5.613,30
		SUBTOTAL ITEM 1.3					R\$ 5.613,30	R\$ 5.613,30	R\$ 5.613,30
<b>1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
1.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	701,40	3,04	3,04	3,04	2.132,25	2.132,25	2.132,25
1.4.2	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN.	485,19	8,00	8,00	8,00	3.881,52	3.881,52	3.881,52
1.4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	19,52	91,26	91,26	91,26	1.781,39	1.781,39	1.781,39
		SUBTOTAL ITEM 1.4					R\$ 7.795,16	R\$ 7.795,16	R\$ 7.795,16
<b>TOTAL</b>							R\$ 237.378,53	R\$ 237.378,53	R\$ 237.378,53

DATA:  
DE ACORDO DA CONTRATANTE:

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 01.744.153/0001-06  
Eng. Clayton T. Pereira



**PAVIDEZ**

e-mail: pavidez@pavidez.com.br  
 CNPJ: 01.744.153/0001-06

INSCR. ESTADUAL 441.559851.0083

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA Nº: 1217

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
 Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO  
 Local: AV. LAURO MEGALI/ RUA VICENTE G. PINTO  
 Licitação: TP Nº 001/2021 - PRC 335/2021  
 Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
 Contrato: CT Nº 065/2021

Medição nº: 01 FINAL  
 Período: 13/10/2021 À 10/11/2021  
 Data: 12/11/2021

ITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtz	Comprimento	Largura	Área	Altura	Volume	Tonelada	DMT	M²/KM	TKKM
1.1	1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2										
1.2	1.2.1	PAVIMENTAÇÃO	M2										
1.2.1		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSOÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2				4.251,00						
		RUA LAURO MEGALI											
		TRECHO 1		65,00		8,00	3.930,00						
		TRECHO 2		42,00		9,00	528,00						
		TRECHO 3		42,00		10,00	378,00						
		TRECHO 4		42,00		10,00	420,00						
		TRECHO 5		42,00		8,00	420,00						
		TRECHO 6		42,00		9,00	386,00						
		TRECHO 7		42,00		9,00	378,00						
		TRECHO 8		42,00		8,00	378,00						
		TRECHO 9		42,00		9,00	386,00						
		TRECHO 10		42,00		8,00	378,00						
1.2.2		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TKKM				4.251,00						
1.2.3		ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3				170,04				6,38	32,00	204,05
1.2.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)	M3XKM								32,00		
1.3		ACESSIBILIDADE											
1.3.1		RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCC = 25	UNIDADE	18,00							32,00		
		RUA LAURO MEGALI		14,00									
		RUA VICENTE G. PINTO		4,00									
1.4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
1.4.1		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM. 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	8,00		0,38	3,04						
1.4.2		POSTE CONICO CONTINÚO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = 95* MM	UN.	8,00									
1.4.3		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	91,26									
		Faixa de pedestres	M2	63,00		0,30	56,70						
		Pintura de "pare"	M2	8,00		1,80	34,56						

DATA: \_\_\_\_\_  
 DE ACORDO DA CONTRATANTE:

**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**  
 CNPJ: 01.744.153/0001-06  
 Eng. Clayton T. Pereira