PREFEITURA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Av. Lauro Megale, nº 600 – Santo Antônio, Borda da Mata

CEP 37564-000 / (35) 3445-4951

www.bordadamata.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				**DATA:**	**08/06/2025**				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA				**VALOR DA OBRA:**			**R$2.028.529,25**		
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 16 FACES				**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:**					
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO SERTÃOZINHO									
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,14%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$2.815,02	R$2.815,02					
2.0	**DRENAGEM PROFUNDA**	**Físico %**	**5,73%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$116.317,33	R$116.317,33					
3.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**	**Físico %**	**15,32%**	**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**			
		Financeiro	R$310.870,17	R$62.174,03	R$124.348,07	R$124.348,07			
4.0	**OBRAS VIÁRIAS**	**Físico %**	**78,80%**	**4,16%**	**30,84%**	**35,00%**	**30,00%**		
		Financeiro	R$1.598.526,74	R$66.498,71	R$492.985,65	R$559.484,36	R$479.558,02		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**12,22%**	**30,43%**	**33,71%**	**23,64%**		
		Financeiro	**R$2.028.529,25**	**R$247.805,09**	**R$617.333,71**	**R$683.832,43**	**R$479.558,02**		

gov.br Documento assinado digitalmente
CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR
Data: 08/06/2025 18:50:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cassia Maria Barbosa Eklund Alencar
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 75.656/D

Tatiana Pires Pereira Cobra
Prefeita Municipal